

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ №3

\_\_\_\_\_ О.Д.Лаптева-Галкина

Приказ №12/1-д от 18.04.2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
средняя общеобразовательная школа № 3

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	301632, Тульская обл., Узловский район, п.Дубовка, ул.Советская, 20
2	Год постройки	1949
3	Общая площадь здания (м.кв.)	2296,3
4	Теплоснабжающая организация	ООО «ККС»
5	Наличие подвала	Имеется
6	Наличие теплового пункта	Имеется
7	Система отопления	Централизованная
8	Схема отопления	Верхний розлив, чугунные радиаторы, «ленинградская» система отопления
9	Система ГВС	Отсутствует
10	Материал трубопроводов системы отопления	Металлические, частично металлопластик

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	месяцы
	2022-2023 г.г.	7
	2023-2024 г.г.	7
	2024-2025 г.г.	7
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (Гкал)	
	2022 г.	281,414
	2023 г.	247,027
	2024 г.	276,125ё
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет

	2024-2025 г.г.	нет
4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5	Особенности функционирования объекта теплоснабжения и оборудования в отопительный период	
5.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
6	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества услуги отопления	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес Наименование мероприятий	Срок исполнения работ		
					Начало	Окончание
1	Узловский район	Дошкольное образовательное учреждение	Тульская область, г. Узловая, ул. Полевая, д.14	Ревизия всех составляющих (в т.ч. запорной арматуры) системы теплоснабжения, при необходимости ремонт/замена, проверка	май	июль
				Профилактическая проверка циркуляционного насоса (подрядная организация)	май	июнь
				Промывка фильтров и грязевиков: - демонтаж; - прочистка от грязи и наслоений; - визуальный контроль; - целостности, промывка фильтрующего элемента	июль	июль
				Осмотр и устранение видимых неисправностей контрольно-измерительных приборов	июль	июль
				Гидравлические испытания на повышенное давление всех контуров (промывка и опрессовка системы отопления подрядной организацией)	июль	июль
				Ревизия отопительных приборов (замена кранов «маевского» (по необходимости))	май	июль
				Утепление здания: - регулировка оконных конструкций; - регулировка доводчиков на	июль	август

				входных дверях; - ревизия уплотнителей входных дверей (при необходимости)		
				Обеспечение аварийного запаса сантехнических материалов	июль	август
				Обучение ответственного лица с последующей аттестацией на допуск к работе по эксплуатации тепловых энергоустановок	июнь	июль
				Подготовка Паспорта отопительного сезона на 2025-2026 годы	июль	август
				Запуск системы отопления	сентябрь	сентябрь
				Подготовка организационно-распорядительных документов: - приказ о подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.; - план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.; - акты по результатам проведенных работ, в т.ч. совместно с энергоснабжающей организацией; - заключение договоров на проведение необходимых работ: обслуживание, ремонт, контроль и т.д.	апрель  апрель  июль  май	май  май  июль  июль